

21.10.2025 г.



Заказчиком объекта является Минстрой Ингушетии, а все строительные-монтажные работы выполняет ООО «Гранул».

На сегодняшний день на стройплощадке выполнено 58% строительных-монтажных работ, что не соответствует плановым показателям. Отставание от графика строительных работ составляет 60 дней.

В этой связи министр строительства Мусса Илиев выехал на объект, чтобы оценить сложившуюся ситуацию и наметить пути выхода.

«При текущем плане 82%, подрядчик достиг лишь 58% выполнения строительных-монтажных работ на объекте. Отставание от графика строительных работ на лицо. В этой связи в отношении строительной фирмы Минстроем Ингушетии применены меры ответственности, предписанные контрактом» — прокомментировал ситуацию руководитель ведомства.

Подрядчику предъявлены требования о увеличении числа рабочих и организации дополнительных смен, а также рекомендовано в короткие сроки приступить к

выполнению работ, которые не были начаты в установленные сроки.

В целом на объекте сегодня завершены работы по возведению железобетонного каркаса здания, установлены стропила под кровлю, ведется кирпичная кладка наружных стен и внутренних перегородок, монтаж кабеля электроосвещения, строительство шахты лифта, наружных лестниц, пожарного резервуара, выгребной ямы и ограждения территории.

«Прошу по объекту, полностью расписать план ликвидации отставаний с ответственными должностными лицами за каждый этап реализации этого плана. Контроль должен быть ежедневный. И каждый на своем участке, должен фиксировать ход работ» — уточнил руководитель Минстроя.

В данное время на объекте задействовано 30 человек и 3 единицы техники. Медучреждение возводится в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ». Контрактная стоимость объекта 229 млн руб